

Mesto Dobšina

K bodu rokovania číslo: 7

Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva (Mestskej rady)
mesta Dobšina
Dňa 28. 10. 2014

Názov materiálu: Vyhodnotenie hlavných úloh mesta Dobšina za roky 2011 - 2014

Predkladá:

Karol Horník, primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

Správu o vyhodnotení hlavných úloh mesta Dobšina za roky 2011 – 2014.

Vypracoval: prednosta MsÚ a vedúci odborov

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu: Vyhodnotenie hlavných úloh mesta Dobšina

M E S T O D O B Š I N Á

HLAVNÉ ÚLOHY MESTA DOBŠINÁ NA ROKY 2011 – 2014 - VYHODNOTENIE

1. Ukončiť rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny v Dobšinej.
Obdobie : rok 2011
RN : 1 058 464,58 EUR
Fin. zdroje : ROP, opatrenie Regenerácia sídiel, rozpočet mesta
Cieľ: rozostavaná stavba - estetizácia mesta
Plnenie: Implementácia projektu ukončená v roku 2011.
2. Ukončenie rekonštrukcie a modernizácie Hasičskej zbrojnice v Dobšinej.
Obdobie : rok 2011
RN : 228 557,61 EUR
Fin. zdroje : ROP, opatrenie Regenerácia sídiel, rozpočet mesta
Cieľ: rozostavaná stavba - estetizácia mesta
Plnenie: Implementácia projektu ukončená v roku 2011.
3. Ukončiť rekultiváciu starej skládky TKO v lokalite Bíngharten.
Obdobie : roky 2011-2014
RN : 70 000,- EUR
Fin. zdroje : Environmentálny fond + 5% z rozpočtu mesta
Cieľ: krátkodobý – doriešenie starých environmentálnych záťaží
Plnenie: Nezrealizované. Mesto Dobšiná každoročne do 31.10. príslušného roku podávalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na ukončenie a rekultiváciu starej skládky TKO v lokalite Bingárten. Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu neboli mestu poskytnuté. V marci 2013 Ministerstvo životného prostredia SR podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na akciu „Rekultivácia starej skládky TKO Bingárten Dobšiná“ na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP rámci operačného programu životné prostredie s kódom výzvy OPŽP-PO4-12-1 s tým, že celá rekonštrukcia a monitorovanie skládky po uzatvorení bude financovaná z prostriedkov EÚ.
4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Dobšiná
Obdobie : roky 2011-2014
RN : 100 000,- EUR
Fin. zdroje: Rozpočet mesta
Cieľ: dlhodobý – zlepšenie dopravnej infraštruktúry
Plnenie: V roku 2011 - asfaltovanie výtlkov na SNP, Novej, Hronskej, Záhradnej a časti Zimnej a Železničnej ul. v hodnote 9 821,69 €.
V roku 2012 z bežných finančných prostriedkov bolo čerpaných 27 344,25 €. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie bežnej údržby existujúcich miestnych komunikácií ako sú úprava jám a výtlkov na miestnych komunikáciách, úprava prekopávok na Zimnej, Železničnej, SNP, Novej, Hronskej a Budovateľskej ul.
Z kapitálových finančných prostriedkov bolo čerpaných 87 421,58 € na výstavbu miestnej komunikácie Vyše mesta v dĺžke 1170 m. Zdroje financovania boli od ML, spol. s r.o. Dobšiná v hodnote 40 000 €, od ŠL, a.s. Banská Bystrica bol poskytnutý finančný

príspevok 20 000 € a zvyšok financovalo mesto zo svojho rezervného fondu na základe schváleného rozpočtu.

V roku 2013 bežné výdavky vo výške 67 812 € a boli použité na opravu a údržbu existujúcich miestnych komunikácií ako sú úpravy jám a výtlkov na miestnych komunikáciách, úprava prekopávok v celkovej výmere 1 384 m² a to na Budovateľskej, Novej, SNP, Zimnej, Hronskej, Záhradnej, Partizánskej, Jarkovej, Tureckej, Železničnej, Kúpeľnej ul. a na ceste smerom na Lányi Hutu. Kapitálové finančné prostriedky vo výške 10 135 Eur. V mesiacoch august a september 2013 bola prevedená výstavba 17 nových parkovacích miest na SNP ulici s pozdĺžnym státím. Chodník pre peších v predmetnom úseku bol zrušený a nahradený zastavovacím parkovacím pruhom pre osobné motorové vozidlá s asfaltovým povrchom.

V roku 2014: Miestne komunikácie - finančné prostriedky k 30.06.2014 boli čerpané vo výške 7 043,29 €, z toho 4 533,70 € na bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií. V mesiacoch marec a apríl 2014 bol vykonaný prieskum trhu na výber dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu chodníkov na Jarkovej ulici v rozsahu 2000 m² a zároveň aj prieskum trhu na úpravu jám a výtlkov v rozsahu 600 m². Víťazom sa stala firma Inžinierske stavby a.s. Košice. Mesto Dobšiná v mesiaci jún 2014 zabezpečovalo vyrezanie výtlkov, odstránenie a odvoz odstráneného asfaltového krytu na Jarkovej ulici a zabezpečilo doplnenie parkových obrubníkov na chýbajúcich miestach. Ďalej výstavba chodníka na Banskej ul. smerom k Cigánskej osade v dĺžke 337 m v sume 34 534 €. V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia chodníkov na ulici Novej v dĺžke cez 2 km.

5. Rekonštrukciu Klubu dôchodcov na Jarkovej ulici č. 370, sanácia vlhkého muriva a úprava fasády.

Obdobie : rok 2012

RN : -sanácia vlhkého muriva – rozpočet 9 000,- EUR

-úprava fasády – rozpočet 2 000,- EUR

Fin. zdroje : rozpočet mesta

Cieľ: krátkodobý

Plnenie: Úloha zrealizovaná v roku 2013.

6. Riešiť výkup starých, neudržiavaných rodinných domov zo strany mesta.

Obdobie: 2011 - 2014

RN: Vlastné zdroje.

Fin. zdroje: Rozpočet mesta.

Cieľ: Likvidácia starého bytového fondu.

Plnenie: Z rozpočtu mesta v roku 2013 boli odstránené tri rodinné domy v Dobšinej na Zimnej ul. súp.č. 151, 152 a 153 vykúpením v hodnote 18 800 € v roku 2011 a ich asanácia predstavovala výdavky v sume 17 388 € v roku 2013.

7. Pre deti a obyvateľov Cigánskej osady vytypovať miesto a vybudovať nenáročné multifunkčné ihrisko na športové využitie počas celého roka.

Obdobie: 2011 - 2014

RN: podľa PD

Fin. zdroje: Verejné a štátne dotácie.

Cieľ: Vytvoriť záujmové voľno-časové aktivity pre deti marginalizovanej rómskej komunity.

Plnenie: Úloha nebola zrealizovaná

8. Vykonať rekonštrukciu budovy Materskej školy II. na Ul. P. J. Šafárika.
Obdobie : 2011 - 2014
RN : po spracovaní projektovej dokumentácie
Fin. zdroje : rozpočet mesta, projekty
Cieľ: Zvýšenie hygienických a bezpečnostných parametrov budovy, dlhodobý.
Plnenie: *V mesiaci apríl 2014 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy v pôsobnosti Ministerstva vnútra, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia umyvárok, výmena okien, svietidiel, výmena akumulčných kachlí v herniach, drobné stavebné práce vo vstupnej miestnosti MŠ, žiadosť je v štádiu hodnotenia.*
9. Vybudovať podkrovné učebne na pavilóne E Základnej školy a zrekonštruovať spojovaciu chodbu medzi budovou školy a telocvičňou.
Obdobie : 2011 - 2014
RN : po spracovaní projektovej dokumentácie
Fin. zdroje : rozpočet mesta, projekty – EÚ fondy, štátne dotácie
Cieľ: Vytvorenie nových priestorov pre zriadenie špecializovaných učební a vytvorenie dostatočných priestorov pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ.
Plnenie: *V rokoch 2011-2014 nebola v rámci ROP vyhlásená výzva na podanie žiadosti o poskytnutie NFP. Vytvorenie dvoch tried „nultého ročníka“ v priestoroch novozrekonštruovanej MŠ na SNP ul. pre deti, ktoré na základe posudku psychológa nie sú spôsobilé pre vstup a absolvovanie 1. ročníka základnej školy.*
10. Zriadenie vzdelávacej triedy histórie mesta v budove Klubu histórie mesta Dobšiná.
Obdobie : 2011 - 2014
RN : po zabezpečení budovy Klubu histórie mesta Dobšiná
Fin. zdroje : rozpočet mesta, projekty
Cieľ: Priblíženie histórie mesta Dobšiná deťom, mládeži a širokej verejnosti, dlhodobý.
Plnenie: *V súčasnosti je k dispozícii budova vo vlastníctve mesta, meštiansky dom Zimná 118, v ktorej po jej rekonštrukcii bude zriadený multifunkčný objekt histórie mesta a tiež vzdelávacia trieda histórie mesta. V rokoch 2013 a 2014 boli podané žiadosti v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, opatrenie: Obnovme si svoj dom, na opravu poškodených okien, dverí a výmenu okenných výplní v tomto objekte, obidve žiadosti neboli podporené.*
11. Po rekonštrukcii vodovodu na Novej ulici zrealizovať rekonštrukciu chodníkov a cesty na tejto ulici.
Obdobie: do konca r. 2011
RN: podľa PD
Fin. zdroje: rozpočet VVS, Košice, rozpočet mesta
Cieľ: skvalitnenie života obyvateľov v tejto časti mesta, zabezpečenie bezproblémového prístupu k svojim nehnuteľnostiam
Plnenie: *V mesiaci september 2014 bola zahájená Rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na Novej ulici ktorá je v súčasnosti v štádiu realizácie. .*

12. Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska, Nová 814, Dobšiná (výmena okien, vodomery, spríjemnenie podnikateľského prostredia).
 Obdobie: do roku 2014
 RN: podľa PD
 Fin. zdroje: rozpočet mesta (alebo z projektov ak bude výzva)
 Cieľ: spríjemnenie podnikateľského prostredia
Plnenie: Splnené. V mesiaci august 2014 bola vykonaná výmena okien a vchodových dverí na Zdravotnom stredisku v Dobšinej v hodnote 21 865 €.
13. Výstavba prístreška smerom do L. Huty (po ľavej strane pri betónovom múre).
 Obdobie: do roku 2014
 RN: podľa PD
 Fin. zdroje: vlastné z rozpočtu mesta
 Cieľ: ochrana občanov (turistov) pred nepriaznivým počasím
Plnenie: V mesiacoch jún – október 2012 mesto zabezpečilo realizáciu projektu s názvom "Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej", na ktorého realizáciu získalo mesto dotáciu v rámci programu Terra Incognita v sume 14 309,80 €. Trasa náučného chodníka vedie cez rekreačnú oblasť Lányi Huta, v ktorej boli inštalované, v rámci projektu, turistické prístrešky. Jej celková dĺžka je 6600 m.

V rokoch 2011 – 2014 boli za všetky práce na údržbe, rekonštrukciách a výstavbe vynaložené z rozpočtu mesta, alebo z dotácií finančné prostriedky v týchto hodnotách v eurách:

Druh výdavku	Vlastné zdroje	Cudzie zdroje	Spolu
Bežný	443 148	20 258	463 406
Kapitálový	420 112	1 197 342	1 617 454
Spolu	863 260	1 217 600	2 080 860

Finančné prostriedky získané v rokoch 2011-2014 na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, štátnych dotácií, dotácií KSK a dotácií z nadácií v rokoch 2011-2014:

Projekty realizované v rámci fondov EÚ:

schválené v roku 2010 a realizované v rokoch 2010-2011: 1 251 456,70 EUR

schválené v rokoch 2011-2014 vrátane projektu ČOV a kanalizácia: 10 858 978,42 EUR

Dotácie zo štátnych a iných zdrojov a nadácií:

Štátne dotácie: 22 254,00 EUR

Dotácie z KSK: 34 809,80 EUR

Dotácie z nadácií: 7 771,11 EUR

Dobšiná 8.10.2014

Karol H o r n í k
primátor mesta Dobšiná